

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054970-77	Nº SICOVY 869873/2018	GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	IAÇÃO / MODALIDADE CONSTRUÇÃO PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE REDENÇÃO	MUNICÍPIO / UF REDEÇÃO/PA	LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. Brasil, Praça de Eventos Culturais, SN, Núcleo Urbano, Redenção-PA	VALORES CONTRATADOS (R\$)	REPASSO 460.952,38	CONTRAPARTIDA (INVESTIMENTO) 9.047,62
OBJETO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PRAÇA DE EVENTOS CULTURAIS DE REDENÇÃO				VALORES CONTRATADOS (R\$) 470.000,00

Situação do TC/CR: Adiantada	Percentual previsto em: abr-21	41,32%
---------------------------------	-----------------------------------	--------

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)		Execução Física Acum.	
									Acum. Anterior	No Período		Acum. incluindo o Período
1	Meta 1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Licitado / Em Execução	1,00	m²	265/2020	1	383.080,96	156.801,61	156.535,07	313.336,68	81,79%
1	Meta 2.	CANTEIRO DE OBRAS	Licitado / Em Execução	1,00	m²	265/2020	1	7.519,14	3.077,71	3.072,49	6.150,20	
1	Meta 3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Licitado / Em Execução	1,00	m²	265/2020	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Meta 4.	PISO EM CONCRETO POLIDO	Licitado / Em Execução	1,00	m²	058/2019	1	25.275,73	10.345,80	10.566,67	20.912,47	82,74%
1	Meta 5.	PASEIO PÚBLICO - CALÇADAS EM PAVIMENTO INTERTRAVADO	Licitado / Em Execução	1,00	m²	058/2019	1	83.542,84	-	83.542,84	83.542,84	100,00%
1	Meta 6.	CICLOVIA	Licitado / Em Execução	1,00	m²	058/2019	1	36.590,97	-	36.590,97	36.590,97	100,00%
1	Meta 7.	DRENAGEM	Licitado / Em Execução	1,00	m²	265/2020	1	12.653,25	-	697,93	697,93	5,52%
1	Meta 8.	PAISAGISMO	Licitado / Em Execução	1,00	m²	265/2020	1	4.130,36	-	401,87	401,87	9,73%
1	Meta 9.	POSTEAMENTOS	Licitado / Em Execução	1,00	m²	265/2020	1	1.950,87	-	-	-	-
1	Meta 10.	PALCO	Licitado / Em Execução	1,00	m²	265/2020	1	13.831,44	-	9.681,84	9.681,84	70,00%
1	Meta 11.	COMBATE A INCÊNDIO	Licitado / Em Execução	1,00	m²	265/2020	1	167.300,81	106.657,43	18.125,44	124.782,87	74,59%
1	Meta 12.	LIMPEZA DA OBRA	Licitado / Em Execução	1,00	m²	265/2020	1	1.005,57	-	-	-	-
								1.442,17	-	-	-	-

Acumulado Anterior: 40,93%

Data: 26 de abril de 2021

Local: Redenção/Pa

Responsável Técnico  
Nome: José Antônio Nery Palmeira  
Cargo: Engenheiro Civil  
ART/RRT Fiscal.: PA20190381208

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: Marcelo França Borges  
Cargo: Prefeito Municipal de Redenção

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BIM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Física Acum.
-------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------	-----------------------------	-----------	-------------------	------------------------	------------	---------------------------	--------------

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo:

Eva Cristiane Fialho da Silva  
Secretária Municipal de Finanças